

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

**2017 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

MART 2018

İçindekiler

1- GENEL DEĞERLENDİRME.....	2
1.1. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları.....	2
1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	2
1.3. 2017 Yılı Yatırımları İle Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/ İyileştirme	7
1.3.1 2017 Yılı Yatırım Projeleri	7
1.4. 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları	9
1.4.1 2017 Yılı Yatırım Uygulamalarının Genel Durumu.....	9
2- 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	10
2.1. Devam Eden Projeler	10
2.1.1. Kamu Yatırım Projeleri.....	10
A. Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Derslik Binası Yapım İşi	10
B. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İkmal İşi	11
C. Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Binası Yapım İşi	12
2.1.2. Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları ile İş birliği İçinde Yürütülen Projeler	13
A. Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Yapım İşi	13
2.2. Tamamlanan Projeler	13
2.2.2. Proje Tamamlama Raporu	14
3- 2017 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU	17
4- 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU.....	18

1- GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları

YATIRIM FİNANSMANI KAYNAK TABLOSU				
Sektör	Bütçe Türü	Toplam Proje Tutarı	2017 Yılı Program Ödeneği	2017 Yılı Revize Ödeneği
Eğitim	Özel Bütçe	201.725.000,00 ₺	23.002.000,00 ₺	23.105.000,00 ₺
Genel Toplam		201.725.000,00 ₺	23.002.000,00 ₺	23.105.000,00 ₺

* Kamulaştırma ödeneklerine tabloda yer verilmemiştir.

1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

Kapasitelerine Göre Fiziki Alanlar

Alan	Kapasite	Kapasite	Kapasite	Kapasite	Kapasite	Kapasite
	0-25	26-50	51-75	76-100	101-150	151 ve Üzeri
Amfi	-	5	28	8	8	2
Sınıf	3	77	33	37	-	-
Atölye	-	3	1	-	-	1
Bilgisayar Laboratuvarı	2	18	2	-	-	-
Diğer Laboratuvarı	6	51	8	8	-	-
Akıllı Sınıf	-	4	-	-	-	-
Toplantı Salonu	4	6	2	1	1	-
Konferans Salonu	-	-	1	1	1	11
Kütüphane	1	3	3	1	1	-


M² Cinsinden Fiziki Alanlar

ALAN	SAYI	ALAN (M ²)	KAPASİTE
Akademik/İdari Personel Çalışma Odaları	714	36.645	812
Açık Spor Tesisi	10	11.406	2.640
Kapalı Spor Tesisi	5	13.456	2.250
Yemekhane	8	4.215	934
Kantin	8	2.261	2.600

AMASYA ÜNİVERSİTESİ FİZİKİ KULLANIM ALANLARI M²

BİRİMLER	AKADEMİK / İDARİ PERSONEL ÇALIŞMA ODALARI	DERSLİK	LABORATUVAR	KONFERANS SALONU	KANTİN	YEMEKHANE	AÇIK SPOR TESİSLERİ	KAPALI SPOR TESİSLERİ	KÜTÜPHANE	GENEL TOPLAM
Eğitim Fak. Yerleşkesi	9.245	9.794	944	2.111	487	633	1.471	1.151	434	26.270
Fen - Edebiyat Fak. Yerleşkesi	2.820	10.676	1.417	389	152	501	5.652	575	-	22.182
MYO Yerleşkesi	3.357	31.705	3.377	490	1075	1.556	1.548	10.106	458	53.672
İdari Birimler Binası	19.405	-	-	446	-	780	-	-	-	20.631
Gümüşhacıköy Hasan Duman MYO Yerleşkesi	550	1.949	50	128	150	257	200	-	-	3.284
Merzifon MYO Yerleşkesi	593	3.195	105	54	100	308	1.480	1.480	56	7.371
Suluova MYO Yerleşkesi	394	4.947	287	1.329	196	180	-	-	165	7.498
Taşova Yüksel Akın MYO Yerleşkesi	281	756	410	91	101	-	1.055	144	31	2.869
TOPLAM	36.645	63.022	6.590	5.038	2.261	4.215	11.406	13.456	1.144	143.777

Amasya Üniversitesi Teşkilat Şeması



Teknolojik Kaynaklar

NO	ADI	SAYI
1	Masaüstü Bilgisayar	1.684
2	Dizüstü Bilgisayar	545
3	Tablet Bilgisayar	27
4	Cep Bilgisayarı	1
5	Yazıcı	615
6	Tarayıcı	19
7	Barkot Yazıcı ve Okuyucular	24
8	Projeksiyon	364
9	Tepegöz	1
10	Fotokopi Makinesi	46
11	Fotoğraf Makinesi	37
12	Ofset Baskı Makinesi	5
13	Teksir Makinesi	6
14	Telefon	1.120
15	Kameralar	64
16	Televizyonlar	22
17	Mikroskoplar	125
18	Teleskoplar	2
19	Dürbünler	1
20	Sunucular	179
21	Dijital Kayıt Sistemleri	47
22	Kesintisiz Güç Kaynakları	40
23	Network Cihazlar	5
24	İletişim Cihazları (Modem-Switch-Hub-Router vs)	513

Mevcut Taşıt Durumu

ARAÇ ENVANTER DURUMU					
SIRA NO	T-SINIFI	ARACIN MARKASI	KULLANIM ALANI	MODELİ	EDİNİLMİŞ ŞEKLİ
1	2	Renault Megane	Üniversite Hizmeti	2008	DMO
2	2	Fiat Doblo	Üniversite Hizmeti	2009	Bağış
3	2	Opel Insignia	Üniversite Hizmeti	2011	Bağış
4	2	Audi A6 TDİ Multitronic	Makam Aracı	2011	Bağış
5	2	Renault Symbol	Üniversite Hizmeti	2012	Bağış
6	2	Renault Symbol	Üniversite Hizmeti	2012	Bağış
7	2	Renault Fluence	Üniversite Hizmeti	2013	Bağış
8	3	Renault Toros	Üniversite Hizmeti	1994	-
9	3	Renault Megane Sport Tourer	Üniversite Hizmeti	2013	Bağış
10	3	Renault Clio Sport Tourer	Üniversite Hizmeti	2017	DMO
11	5	Ford Transit Minibüs	Üniversite Hizmeti	2008	DMO
12	7	Mercedes Kapalı Kasa Kamyonet	Makam Aracı	2010	Bağış
13	7	Ford Kamyonet	Üniversite Hizmeti	2009	DMO
14	7	Mitsubishi Kamyonet	Üniversite Hizmeti	2012	DMO
15	7	Ford Kamyonet	Üniversite Hizmeti	2012	DMO
16	7	Isuzu Kamyonet	Üniversite Hizmeti	2014	DMO
17	10	Isuzu Midibüs	Üniversite Hizmeti	2009	DMO
18	10	Volkswagen Crafter	Üniversite Hizmeti	2016	DMO
19	11-a	Otokar Sultan	Üniversite Hizmeti	2015	DMO
20	11-b	Temsa Safir Otobüs	Üniversite Hizmeti	2009	DMO
21	11-b	Temsa Safir Otobüs	Üniversite Hizmeti	2011	DMO

1.3. 2017 Yılı Yatırımları İle Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/ İyileştirme

2017 Yılı Yatırım Programında; “Derslik ve Merkezi Birimler Projesi” kapsamında İlahiyat Fakültesi İkmal İnşaatı Yapım İşi (11.090 m²), Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İşi (15.000 m²) ve Merzifon Meslek Yüksekokulu Binası Yapım İşi (5.500 m²) devam etmektedir.

2017 Yılı Yatırım Programında; “Kampus Altyapı Projesi” kapsamında Üniversitemiz yerleşkelerinde yer alan binalarımızın çevre düzenleme, doğalgaz dönüşümü, elektrik ve su tesisatı iyileştirme vb. işleri yapılmıştır.

2017 Yılı Yatırım Programında; “Muhtelif İşler Projesi” kapsamında Üniversitemiz yerleşkelerinde yer alan binalarımızın bakım onarım, güçlendirme, iyileştirme vb. işleri yapılmıştır.

1.3.1 2017 Yılı Yatırım Projeleri

Yayın Alımı Projesi: Program ödeneği 135.000₺ olan bu proje kapsamında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için yıl içerisinde 117.000₺’lik harcama yapılmıştır.

Proje Adı	Program Ödeneği (Bin TL)	Eklene (Bin TL)	Düşülen (Bin TL)	Toplam (Bin TL)	Harcama (Bin TL)	Program Değerinden Sapma Oranı	Nakdi Gerçekleşme Oranı
Yayın Alımı Projesi	135	0	0	135	117	0	87%

Muhtelif İşler Projesi: Bu proje kapsamında Makine-Teçhizat Alımları, Bilgi Teknolojileri, Taşıt Alımları ve Büyük Onarım alt projeleri yer almaktadır.

-Makine-Teçhizat Alımları Projesi: Program ödeneği 2.187.500₺ olan bu proje için, 2017 yılı içerisinde 470.000₺ ekleme işlemi yapılarak toplam ödenek tutarı 2.657.500₺’ye yükseltilmiştir. Proje kapsamında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için yıl içerisinde 2.617.534₺’lik harcama yapılmıştır.

-Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projesi: Program ödeneği 295.000₺ olan bu proje için, 2017 yılı içerisinde 80.000₺ tenkis işlemi yapılarak toplam ödenek tutarı 175.000₺’ye düşürülmüştür. 2017 yılı içerisinde 166.767₺ harcama yapılmıştır.

-Taşıt Alımları Projesi: Program ödeneği 52.500₺ olan bu proje için, 2017 yılı içerisinde 72.821₺ harcama yapılmıştır.

-Bakım Onarım Projesi: Program ödeneği 4.970.000₺ olan bu proje için, 2017 yılı içerisinde 247.000₺ tenkis işlemi yapılarak toplam ödenek tutarı 4.723.000₺’ye düşürülmüştür. Proje kapsamında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için yıl içerisinde 3.708.358₺’lik harcama yapılmıştır.

Proje Adı	Program Ödeneği (Bin TL)	Eklene (Bin TL)	Düşülen (Bin TL)	Toplam (Bin TL)	Harcama (Bin TL)	Program Değerinden Sapma Oranı	Nakdi Gerçekleşme Oranı
Muhtelif İşler Projesi	7.505	470	367	7.608	6.565	1	86%

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi:

Proje Adı	Program Ödeneği (Bin TL)	Eklenen (Bin TL)	Düşülen (Bin TL)	Toplam (Bin TL)	Harcama (Bin TL)	Program Değerinden Sapma Oranı	Nakdi Gerçekleşme Oranı
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	160	0	0	160	157	0	98%

Kampus Altyapı Projesi:

Proje Adı	Program Ödeneği (Bin TL)	Eklenen (Bin TL)	Düşülen (Bin TL)	Toplam (Bin TL)	Harcama (Bin TL)	Program Değerinden Sapma Oranı	Nakdi Gerçekleşme Oranı
Kampus Altyapı Projesi	1.700	0	0	1.700	1.734	0	102%

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:

Proje Adı	Program Ödeneği (Bin TL)	Eklenen (Bin TL)	Düşülen (Bin TL)	Toplam (Bin TL)	Harcama (Bin TL)	Program Değerinden Sapma Oranı	Nakdi Gerçekleşme Oranı
Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	13.500	0	0	13.500	11.433	0	85%

Açık Kapalı Spor Tesisleri Projesi:

Proje Adı	Program Ödeneği (Bin TL)	Eklenen (Bin TL)	Düşülen (Bin TL)	Toplam (Bin TL)	Harcama (Bin TL)	Program Değerinden Sapma Oranı	Nakdi Gerçekleşme Oranı
Açık Kapalı Spor Tesisleri Projesi	2	0	0	2	0	0	0%

Kamulaştırma Projesi:

Proje Adı	Program Ödeneği (Bin TL)	Eklenen (Bin TL)	Düşülen (Bin TL)	Toplam (Bin TL)	Harcama (Bin TL)	Program Değerinden Sapma Oranı	Nakdi Gerçekleşme Oranı
Kamulaştırma Projesi	0	247	0	247	247	0	100%

1.4. 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları

1.4.1 2017 Yılı Yatırım Uygulamalarının Genel Durumu

2017 YILI YATIRIM HARCAMALARININ BÜTÇE ÖDENEK DAĞILIMI				
	KBÖ	REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	HARCAMA ORANI
06- SERMAYE GİDERLERİ	23.002.000 ₺	23.352.000 ₺	20.252.888 ₺	86,73%
06.1- MAMUL MAL ALIMLARI	2.375.000 ₺	2.845.000 ₺	2.806.990 ₺	98,66%
06.3- GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	295.000 ₺	175.000 ₺	166.767 ₺	95,30%
06.4- GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	- ₺	247.000 ₺	246.876 ₺	99,95%
06.5- GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	15.362.000 ₺	15.362.000 ₺	13.323.897 ₺	86,73%
06.7- GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.970.000 ₺	4.723.000 ₺	3.708.358 ₺	78,52%

Üniversitemize 2017 yılında sermaye giderleri için 23.0002.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan revize işlemleri sonucunda ödenek toplamı 23.352.000₺' ye ulaşmıştır. Yılsonu toplam ödeneğin 20.252.888₺ 'si harcanmış olup toplamda %86,73 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

2- 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1. Devam Eden Projeler

2.1.1. Kamu Yatırım Projeleri

A. Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Derslik Binası Yapım İşi

PROJE NUMARASI	: 2008H030710
PROJENİN/İŞİN ADI	: Tıp Fakültesi Derslik Binası Yapım İşi
PROJENİN YERİ VE İLÇESİ	: AMASYA/Merkez
PROJENİN KAPSAMI KARAKTERİSTİĞİ	: 15.000 M ² İnşaat+Donatım
PROJENİN ÖNEMİ	: Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte Üniversitemiz, öğrencilerimizin ve Amasya halkının dilediklerinde faydalanabilecekleri, ihtisas gereken alanlarda uzman doktor yetiştirerek Samsun ve Tokat gibi çevre Üniversite Hastanelerine sevk edilen hasta sayısını azaltmak ve bu suretle müdahale süresini kısaltarak daha fazla hastayı tedavi etmek amaçlanmaktadır.
YATIRIMCI KURULUŞ	: Amasya Üniversitesi Rektörlüğü
İHALE TARİHİ ve YÜKLENİCİ	: 20.01.2017 – İntaş Taah.Yap.San.Tic.A.Ş.
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 31.03.2017
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	: 17.09.2019
PROJE TUTARI	: 31.966.200,00₺ (KDV Dahil)
2017 YILI HARCANAN ÖDENEK	: 4.784.005,28₺
2017 YILI ÖDENEĞİ	: 7.000.000,00₺
İŞİN BİTİRİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ ÖDENEK	: 27.182.194,72₺ (KDV Dahil)
PROJENİN DURUMU ve AÇIKLAMALAR	: 15.000 m ² kapalı alana sahip Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İşinin 2017 yılı sonu itibariyle %20'lik kısmı tamamlanmış olup, kalan %80'lik kısmın 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

B. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İkmal İşİ

PROJE NUMARASI	: 2008H030710
PROJENİN/İŞİN ADI	: İlahiyat Fakültesi İkmal İşİ
PROJENİN YERİ VE İLÇESİ	: AMASYA/Merkez
PROJENİN KAPSAMI KARAKTERİSTİĞİ	: 11.090 M ² İnşaat+Donatım
PROJENİN ÖNEMİ	: Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, Hâlihazırda eğitim-öğretim faaliyeti Eğitim Fakültesindeki ek binada Eğitim Fakültesi ile beraber yürütülmektedir. Her geçen yıl artan öğrenci sayısı ile fiziksel imkân ve şartlar oldukça daralmış ve mevcut binada eğitim-öğretime devam edebilmek zorlaşmıştır. Öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitim-öğretim sunmak için bu projenin tamamlanması amaçlanmaktadır.
YATIRIMCI KURULUŞ	: Amasya Üniversitesi Rektörlüğü
İHALE TARİHİ ve YÜKLENİCİ	: 07.12.2016 – Reis Müh.İnş.San.Ltd.Şti.
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 10.01.2017
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	: 14.06.2018
PROJE TUTARI	: 9.428.200,00₺ (KDV Dahil)
2017 YILI HARCANAN ÖDENEK	: 5.073.703,58₺
2017 YILI ÖDENEĞİ	: 5.500.000,00₺
İŞİN BİTİRİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ ÖDENEK	: 4.354.496,42₺ (KDV Dahil)
PROJENİN DURUMU ve AÇIKLAMALAR	: 2017 yılında inşaatına başlanan 11.090 m ² kapalı alana sahip, İlahiyat Fakültesi İkmal İşinin 2017 yılı sonu itibariyle %75'lik kısmı tamamlanmış olup, kalan %25'lik kısmın 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

C. Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Binası Yapım İşi

PROJE NUMARASI	: 2008H030710
PROJENİN/İŞİN ADI	: Merzifon MYO Binası Yapım İşi
PROJENİN YERİ VE İLÇESİ	: AMASYA/Merzifon
PROJENİN KAPSAMI KARAKTERİSTİĞİ	: 5.500 M ² İnşaat+Donatım
PROJENİN ÖNEMİ	: Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, Üniversitemiz öğrencileri, daha iyi şartlarda modern ve kaliteli bir eğitim-öğretim hizmeti alacak bir binaya kavuşmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
YATIRIMCI KURULUŞ	: Amasya Üniversitesi Rektörlüğü
İHALE TARİHİ ve YÜKLENİCİ	: 05.06.2017 – Havza Yapı İnş.Tur.Elk.San. ve Tic.Ltd.Şti.
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 25.07.2017
İŞİN BİTİŞ TARİHİ	: 26.06.2019
PROJE TUTARI	: 9.344.420,00₺ (KDV Dahil)
2017 YILI HARCANAN ÖDENEK	: 1.575.774,86₺
2017 YILI ÖDENEĞİ	: 1.000.000,00₺
İŞİN BİTİRİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ ÖDENEK	: 7.768.645,14₺ (KDV Dahil)
PROJENİN DURUMU ve AÇIKLAMALAR	: 2017 yılında inşaatına başlanan 5.500 m ² kapalı alana sahip, Merzifon MYO Binası Yapım İşinin 2017 yılı sonu itibariyle %25'lik kısmı tamamlanmış olup, kalan %75'lik kısmın 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

2.1.2. Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları ile İş birliği İçinde Yürütülen Projeler

A. Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Yapım İşi

Proje Adı	: A.Ü. Merzifon İİB Fakültesi Binası Yapım İşi
Proje Yeri	: Amasya/Merzifon
Proje Maliyeti	: Proje çalışmaları devam ediyor.
Proje Ortakları ve Paylaşım Oranları	: ----
İşe Başlama Tarihi	: ----
İşin Bitiş Tarihi	: ----

2.2. Tamamlanan Projeler

A-) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi: Program ödeneği 160.000₺ olan bu proje için, 2017 yılı içerisinde 156.692,20₺ harcama yapılmıştır.

B-) Yayın Alımları Projesi: Program ödeneği 135.000₺ olan bu proje kapsamında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için yıl içerisinde 117.000₺ harcama yapılmıştır.

C-) Muhtelif İşler Projesi: Bu proje kapsamında Makine-Teçhizat Alımları, Bilgi Teknolojileri, Taşıt Alımları ve Büyük Onarım alt projeleri yer almaktadır.

-Makine-Teçhizat Alımları Projesi: Program ödeneği 2.187.500₺ olan bu proje için, 2017 yılı içerisinde 470.000₺ ekleme işlemi yapılarak toplam ödenek tutarı 2.657.500₺'ye yükseltilmiştir. Proje kapsamında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için yıl içerisinde 2.617.534₺ harcama yapılmıştır.

-Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projesi: Program ödeneği 295.000₺ olan bu proje için, 2017 yılı içerisinde 80.000₺ tenkis işlemi yapılarak toplam ödenek tutarı 175.000₺'ye düşürülmüştür. 2017 yılı içerisinde 166.767₺ harcama yapılmıştır.

-Taşıt Alımları Projesi: Program ödeneği 52.500₺ olan bu proje için, 2017 yılı içerisinde 72.821₺ harcama yapılmıştır.

-Bakım Onarım Projesi: Program ödeneği 4.970.000₺ olan bu proje için, 2017 yılı içerisinde 247.000₺ tenkis işlemi yapılarak toplam ödenek tutarı 4.723.000₺'ye düşürülmüştür. Proje kapsamında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için yıl içerisinde 3.708.358₺ harcama yapılmıştır.

2.2.2. Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2017H032330			2017H032330		
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi			Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi		
Sektör/Alt sektör	Eğitim-Yükseköğretim			Eğitim-Yükseköğretim		
Proje Amacı	Eğitim-Öğretim Hizmeti			Eğitim-Öğretim Hizmeti		
Proje Yeri	AMASYA / Merkez			AMASYA / Merkez		
Karakteristiği	Etüt-Proje			Etüt-Proje		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2017- 2017			2017- 2017		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		160			160	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2017 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2017)</i>		157			157	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	<i>Bu proje kapsamında Üniversitemiz binalarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve daha modern yapılar haline dönüştürülmeleri esas alınmış olup, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın daha iyi şartlarda eğitim-öğretim ve hizmet faaliyetlerini yürütmeleri amaçlanmaktadır.</i>					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	-					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	-					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	-					

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2017 – 2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2017 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2017H032350			2017H032350		
Proje Adı	Yayın Alımı Projesi			Yayın Alımı Projesi		
Sektör/Alt sektör	Eğitim-Yükseköğretim			Eğitim-Yükseköğretim		
Proje Amacı	Eğitim-Öğretim Hizmeti			Eğitim-Öğretim Hizmeti		
Proje Yeri	AMASYA / Merkez			AMASYA / Merkez		
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı			Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2017- 2017			2017- 2017		
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		135			135	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2017 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2017)</i>		117			117	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	<i>Bu proje kapsamında her türlü basılı ve elektronik yayın alımları gerçekleştirilmektedir. Projenin öğrencilerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunması, kütüphanelerimizin kalitesinin ve içeriğinin zenginleştirilmesi, çalışanlarımızın ve bölge halkının da istediklerinde bu kütüphanelerden ücretsiz olarak faydalanabilmeleri hedeflenmiştir.</i>					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	-					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	-					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	-					

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2017 – 2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2017 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2017H032340			2017H032340		
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi			Muhtelif İşler Projesi		
Sektör/Alt sektör	Eğitim-Yükseköğretim			Eğitim-Yükseköğretim		
Proje Amacı	Eğitim-Öğretim Hizmeti			Eğitim-Öğretim Hizmeti		
Proje Yeri	AMASYA / Merkez			AMASYA / Merkez		
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Taşıt: T-2(1 adet)			Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Taşıt: T-2(1 adet)		
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2017					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		7.608			7.608	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2017 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam (*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2017)</i>		4.122			5.103	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	<i>Bu proje kapsamında Üniversitemiz binalarının bakım onarım ve güçlendirme çalışmaları, teknolojik ve fiziki altyapısının geliştirilmesi, öğrencilerimize, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza daha kaliteli hizmet verilebilmesi esas alınmıştır.</i>					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	-					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	-					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	-					

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2017 – 2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2017 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

3- 2017 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

Kuruluş Adı : AMASYA ÜNİVERSİTESİ

2017 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)

Sektör Adı : Eğitim

2017 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2016 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Kaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
307273	427	2008H030700	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2018	Amasya	0	19.500	16.713	0	0	1.700					1.734
307255	427	2008H030710	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2018	Amasya	0	151.425	101.425	0	0	13.500					11.433
307279	427	2008H050080	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2018	Amasya	0	23.000	21.632	0	0	2					0
303735	427	2017H032330	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2017	Amasya	0	160	0	0	0	160					157
303747	427	2017H032340	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2017	Amasya	0	7.505	0	0	0	7.608					6.565
303753	427	2017H032350	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2017	Amasya	0	135	0	0	0	135					117
TOPLAM							0	201.725	139.770	0	0	23.105					20.006

4- 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU**2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)****Kurum Adı** : Amasya Üniversitesi**Bütçe Türü** : Özel Bütçe**Dönem** : IV. Dönem

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2016 Sonu Kümülatif Harcama			2017 Yılı Program Ödenek			2017 Yılı Revize Ödenek			2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		201.725			139.770			23.002			23.105			20.006
Sağlık															
D.Kamu Hiz.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	6		201.725			139.770			23.002			23.105			20.006